

À DI CHIVASSO

CITTA' DI CHIVASSO
REG. DI PROTOCOLLO:
N. 0019061
10/06/2013
Dest.: SEGRETERIA GEN.
Cia: 1.6

Chivasso, li 29/05/2013

Al Consigliere Comunale
Marco Marocco
Stradale Milano
10034 - CHIVASSO

Ufficio Segreteria
Prot.


Gentile Consigliere,

in riferimento alla sua interrogazione a risposta scritta, acclarata al protocollo del Comune al numero 16285 in data 15/05/2013, si trasmette l'allegata nota predisposta dall'Ufficio Tecnico a firma dell'Ing. Francesco Lisa, condividendone il contenuto.

Cordiali saluti.

L'Assessore LL.PP.
Claudio Castello

Il Sindaco
Dott. Libero Ciuffreda



CITTÀ DI CHIVASSO

Area: **Tecnica**
Ufficio: **LL.PP.**
Riferimento:

All' Assessore ai Lavori Pubblici
Claudio CASTELLO
Sede

e p.c. Al Signor Sindaco
Sede

Al Segretario Generale
Sede

OGGETTO: Interrogazione su cantiere piazza Via Italia. Prot. 16285 del 15/05/2013.
Consigliere Marco MAROCCO

In riferimento alle problematiche evidenziate, si precisa quanto segue:

- 1) il termine del 5 dicembre 2012 per l'ultimazione dei lavori derivava dal cronoprogramma presentato dall'impresa in allegato all'integrazione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla medesima e non dal termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. Il predetto termine è stato superato per sopravvenute complicanze esecutive sorte durante l'esecuzione dei lavori e non addebitabili all'impresa, oltretutto dalle avverse condizioni atmosferiche che hanno impedito la prevista esecuzione dei lavori;
- 2) le infiltrazioni d'acqua dal soffitto riscontrate successivamente all'esecuzione dei lavori non derivano dall'esecuzione delle riparazioni della guaina che sono state eseguite a regola d'arte ma bensì provengono dal marciapiede esistente lungo il lato sud che si è riscontrato, in corso d'opera, essere stato eseguito originariamente (anno 1982) senza la posa di impermeabilizzazione sottostante. Per ovviare a tale problematica è in corso di predisposizione il progetto per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede con realizzazione dell'impermeabilizzazione sottostante.

In merito alle richieste presentate si precisa quanto segue:

- 1) i lavori di realizzazione della pavimentazione risultano ad oggi pressoché ultimati ad esclusione delle lavorazioni di lavatura e stesura delle resine protettive superficiali che verranno effettuate entro il 31 maggio p.v.

Entro il giorno 7 giugno 2013 saranno ultimate anche le lavorazioni relative agli intonaci stampati di finitura dei muretti in calcestruzzo armato realizzati a confinamento delle griglie di aerazione dei box sottostanti nonché di finitura dei muri e cordonature perimetrali.

Il rispetto di tali termini è condizionato, naturalmente, dalla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli all'esecuzione di dette lavorazioni;

- 2) i lavori realizzati dalla ditta Bitux S.r.l. di Foglizzo realizzatrice dell'intero intervento ad eccezione delle opere di pavimentazione ed intonacatura stampate - titolare di contratto di appalto "aperto" per interventi di manutenzione straordinaria - hanno avuto il seguente andamento:
 - a. in data 22/10/2012, a seguito sospensione lavori in data 25/06/2012 per motivazioni derivanti dai vincoli del patto di stabilità interno, i lavori sono ripresi ed è stata ordinata all'impresa l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
 - b. in data 14/12/2012 la ditta Bitux S.r.l. ha richiesto la concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori a causa condizioni climatiche avverse;
 - c. il 17/12/2012 è stata concessa proroga di 45 giorni al tempo contrattuale;



CITTÀ DI CHIVASSO

- d. in data 21/12/2012 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni atmosferiche ed è stata ordinata all'impresa l'esecuzione delle opere provvisorie necessarie alla conservazione di quanto già realizzato entro e non oltre il giorno 28 dicembre 2012;
 - e. in data 25/03/2013 i lavori sono stati ripresi ed è stato stabilito il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 24/05/2013;
 - f. i lavori di competenza della Bitux S.r.l. sono stati dichiarati ultimati il giorno 04/05/2013;
 - g. le opere di pavimentazione e diintonacatura stampate sono stati affidate direttamente dal Comune di Chivasso alla ditta ROLLINO FABIO di Casale Monferrato con inizio dei lavori previsto per il giorno 08/05/2013 e con durata massima pari a 30 giorni naturali e consecutivi
- 3) per quanto sopra riportato, non risultando imputabile all'impresa BITUX S.r.l. il ritardo nell'ultimazione dell'intervento, non sono state applicate al credito residuo dell'impresa le penali previste dal contratto di appalto.

Distinti saluti.

Chivasso, li 27.05.2013

IL DIRIGENTE LL.PP.
ing. Francesco BISA

\RC